СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Директор Интинского филиала АО «КЭСК»
_____ Жвакин С.Г.
«_____» апреля 2026г.

Директор ООО «ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ»
_____ Онохов В.С.
«14 » апреля 2026г.

НАСТОЯЩИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026-2027гг.
разработан в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 2234 от 13 ноября 2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» по
ООО «ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ» (г.Инта, ул. Мира, д.34) на 2026-2027гг.
МКД, находящиеся в управлении: г.Инта, ул.Горького,д.8А,ул.Мира, д.19, д.23, д.24, д.26, д.30, д.32, д.34,д.36, д.44, д.46, д.48, ул.Куратова, д.18, д.48, ул.Северная, д.1, ул.Восточная, д.86, ул.Спортивная, д.89, д.102, д.110, д.114, д.119, д.120

Система отопления

Цель: 1) Рациональное использование тепловой энергии;
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления

Плановые мероприятия:
Промывка теплопотребляющей установки (трубопроводов и стояков системы отопления). Составление акта.
Установка вентилей (вентили, запорные вентили, воздухо-выпускные краны и балансировка системы отопления).
Использование при промывки : компрессоров.
Периодический осмотр, ремонт трубопроводов системы отопления.
Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с частичным применением энергоэффективный материалов
Восстановление изоляции, применение современной изоляции в виде трубок вспененный полиэтилен «термофлекс

Система горячего водоснабжения

Цель: 1) Рациональное использование тепловой энергии;
2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС.

Плановые мероприятия:
Ремонт изоляции трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с частичным применением энергоэффективных материалов.
Восстановление изоляции, применение современной изоляции в виде трубок вспененный полиэтилен «термофлекс».
Периодический осмотр, ремонт трубопроводов системы горячего водоснабжения.

Система электроснабжения

Цель:1) Экономия электроэнергии
2) Улучшение качества освещения

Своевременная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (частично): замена лампы накаливания на светодиодные лампы.
Ревизия электрощитов.
Периодический осмотр состояния электросетей на ОДИ.

Дверные и оконные конструкции

Цель:1) Снижение утечек тепла через двери подъездов;
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Усиление безопасности жителей.

Снижение фильтрации воздуха через входные двери.
Ремонт дверей, установка пружин, полиуретановая пена, и др
Периодический осмотр, ремонт оконных рам, дверей, продухов.
Заделка проемов в подвальных помещений с учетом требований.
Периодический осмотр, ремонт ступеней и лестничных площадок
Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений:двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией ввиде оббивки.
Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах:прокладки, полиуретановая пена и др.

II. Перечень дополнительных мероприятий энергосбережения в отношении общего имущества в МКД.

Система отопления :

Замена трубопроводов и арматуры системы отопления, содержание ОДПУ.

1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов (использование современных пластиковых труб),установка арматуры;
2) Снижение утечек воды;
3) Снижение числа аварий;
4) Рациональное использование тепловой энергии;

Система горячего водоснабжения

1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов путем использования современных пластиковых труб;
2) Снижение утечек воды;
3) Снижение числа аварий;
4) Проведение периодического осмотра состояния трубопроводов, вентилей, стояков.

Система холодного водоснабжения

1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов (замена трубопроводов и арматуры системы ХВС);
2) Снижение утечек воды;
3) Снижение числа аварий;
4) Периодический осмотр, ремонт участков трубопроводов в рамках текущего ремонта

Дверные и оконные конструкции

1) Снижение потерь лучистой энергии через окна (мена «кусочков» стекол на цельные на окна в подъездах);
2) Периодический осмотр, ремонт оконных блоков

Стеновые конструкции

1) Уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций: заделка фановых труб, утепление их в пределах чердачной кровли;
2) Увеличение срока службы чердачных конструкций(новые технологии утепления , заделка примыкания к конструкции кровли (рулонной).
3)Периодический осмотр, ремонт обнаруженных нарушений в местах кровли.

III. Перечень мероприятий энерсгосбережений в отношении помещений в многоквартирном доме.

Система горячего и холодного водоснабжения.

1) Ликвидация утечек воды : выполнение ремонты унитазов или замена на экономичные модели (по заявкам);
2) Экономия потребления воды в системе ХВС : использование запчастей, применение экономичных моделей (по заявкам) , плата по отдельному договору
3) Периодический осмотр, ремонт внутриквартирных инженерных сетей,Ремонт смесителей и душевых головок или замена на экономичные модели (по заявкам)

Система электроснабжения

1) Экономия электроэнергии : замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы в жилых помещениях (по отдельному договору)
2)Улучшение качества освещения. Люминесцентные лампы, светодиодные лампы.

Дверные и оконные конструкции

1)Заделка и уплотнение оконных блоков (заявкам),замена дверей на металлические в жилых помещениях
2)Снижение инфильтрации через оконные блоки в квартирах;прокладки, полиуретановая пена и др.
3)Замена оконных и балконных блоков (по заявкам) для снижения инфильтрации через оконные и балконные блоки;
4) Увеличение срока службы окон и балконных дверей: современные пластиковые стеклопакеты (плата по отдельному договору)Остекление балконов и лоджий (по заявкам).
5) Повышение термического сопротивления оконных конструкций для увеличения срока службы окон и балконных дверей. Периодический осмотр, очистка, ремонт оконных рам в квартирах по отдельному договору.

Примечания: 1. Применяемые сокращения: ГВС - горячее водоснабжение, ХВС - холодное водоснабжение
2. Мероприятия разработаны в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

МКД к работе в зимних условиях 2026-2027гг.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	Спортивная 89	Срок исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Подготовка жилых домов	дом	1	01.09.26
		м2	672,8	
	-отопление			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	6	01.09.26
2	Смена секций отопительных приборов	шт	0	01.09.26
3	Смена задвижек	шт	0	01.09.26
4	Смена вентилей	шт	2	01.09.26
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3	0	01.09.26
		м.п.	6	01.09.26
6	Промывка систем отопления	дом	1	01.09.26
	-горячее водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	2	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	2	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	2	01.09.26
4	Восстановление тепловой изоляции	м3	0	01.09.26
		п.м.	2	01.09.26
	-холодное водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	2	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	0	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	2	01.09.26
	-канализация			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	0	01.09.26
2	Ремонт выгребных ям	шт	0	01.09.26
	-узлы ввода			
1	Ремонт узлов ввода	шт	0	01.09.26
	-конструктивные элементы			
1	Ремонт фундаментов	м2	0	01.09.26
2	Ремонт отмостки	м2	2	01.09.26
3	Восстановление входов в подвал	вход	0	01.09.26
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	0	01.09.26
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	0	01.09.26
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	0	01.09.26
7	Ремонт бетонных козырьков	шт	0	01.09.26
	-перекрытия			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	0	01.09.26
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	0	01.09.26
	-крыши			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	0	01.09.26
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	0	01.09.26
3	Ремонт карнизов	м2	0	01.09.26
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	2	01.09.26
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения			
1	Восстановление балконных плит	шт	0	01.09.26
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	0	01.09.26
3	Восстановление крылец	шт	2	01.09.26
4	Восстановление крылец	м3	0	01.09.26
5	Ремонт подъездов	под.	1	01.09.26
6	Ремонт входных дверей	шт	4	01.09.26
7	Замена дверей	шт	0	01.09.26
8	Ремонт оконных переплетов	шт	0	01.09.26
9	Замена оконных рам	шт	0	01.09.26
10	Смена остекления	м2	1	01.09.26
	-наружная отделка			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	4	01.09.26
	-благоустройство			
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	0	01.09.26

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬ

Онохов В.С.

ПРИВОЛЖЬЕ"
ИНН 1104013356
г. ИНТА

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

МКД к работе в зимних условиях 2026-2027гг.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Срок исполнения	Горького, д.8А	мира 19
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Подготовка жилых домов	дом	25	01.09.26	1	1
		м2	105232		4659,5	4564,9
	-отопление					
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	265	01.09.26	12	15
2	Смена секций отопительных приборов	шт	56	01.09.26	2	2
3	Смена задвижек/ревизия	шт	51	01.09.26	1	4
4	Смена вентилей	шт	213	01.09.26	12	10
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3	19	01.09.26	0,00	0,00
		м.п.	239	01.09.26	14	18
6	Промывка систем отопления	дом	25	01.09.26	1	1
	-горячее водоснабжение					
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	113	01.09.26	12,0	10,0
2	Смена задвижек	шт	31	01.09.26	2	2
3	Смена вентилей	шт	130	01.09.26	6	8
4	Восстановление тепловой изоляции	м3	2	01.09.26	0,0	0,0
		п.м.	136	01.09.26	12	14
	-холодное водоснабжение					
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	118	01.09.26	12	8
2	Смена задвижек	шт	17	01.09.26	0	2
3	Смена вентилей	шт	109	01.09.26	6	8
	-канализация					
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	136	01.09.26	12	12
2	Ремонт выгребных ям	шт	1	01.09.26	0	0
	-узлы ввода					
1	Ремонт узлов ввода	шт	15	01.09.26	1	1
	-конструктивные элементы					
1	Ремонт фундаментов	м2	48	01.09.26	4	4
2	Ремонт отмостки	м2	52	01.09.26	2	2
3	Восстановление входов в подвал	вход	14	01.09.26	1	1
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	22	01.09.26	4	1
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	104	01.09.26	0	0
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м2	21	01.09.26	0	0
7	Ремонт бетонных козырьков	шт	28	01.09.26	12,0	1,0
	-перекрытия					
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	61	01.09.26	0	0
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	22	01.09.26	0,0	0,0
	-крыши					
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	216	01.09.26	40	6
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	146	01.09.26	0	0
3	Ремонт карнизов	м2	1	01.09.26	0	0
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	62	01.09.26	4	3
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные					
1	Восстановление балконных плит	шт	11	01.09.26	2	0
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	46	01.09.26	2	2
3	Восстановление крылец	шт	27	01.09.26	2	1
4	Восстановление крылец	м3	2	01.09.26	0,2	0,1
5	Ремонт подъездов	под.	23	01.09.26	2	2
6	Ремонт входных дверей (в тамбурах)	шт	67	01.09.26	0	0
7	Замена дверей	шт	7	01.09.26	1	0
8	Ремонт оконных переплетов	шт	36	01.09.26	2	2
9	Замена оконных рам	шт	9	01.09.26	0	1
10	Смена остекления	м2	46	01.09.26	2	2
	-наружная отделка					
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	74	01.09.26	0	2
	-благоустройство					
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	22	01.09.26	1	0

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ" Онохов В.С.

мира 23	мира 24	мира 26	мира 30	мира 32	мира 34	мира 36	мира 44	мира 46	мира 48	Северная,1
8	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4894,2	6520,3	4426,6	6546,3	6525,0	7993,6	6736,1	6554,0	2651,7	3602,2	6565,7
6	12	12	15	18	15	20	22	12	10	8
2	2	2	3	3	2	4	2	2	6	2
1	1	2	4	4	2	2	2	2	2	4
12	12	16	12	6	8	12	10	12	12	12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	14	10	22	8	8	12	8	14	8	7
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4,0	12,0	8,0	4,0	6,0	4,0	1,0	4,0	4,0	2,0	8,0
1	2	1	1	0	1	0	1	0	1	1
4	6	2	6	4	4	4	4	4	6	12
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
4	12	4	4	8	4	6	8	4	4	6
6	12	4	4	4	4	4	8	4	4	4
0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1
6	6	4	4	6	6	8	4	4	6	4
6	12	12	12	12	12	3	12	3	3	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	4	2	2	0	0	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0
0	12	12	12	12	12	0	14	0	12	8
0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6	6	4	4	4	4	0	4	4	4	0
0,2	0,2	0,1	0,5	0,5	8,0	0,0	2,0	0,0	0,0	4,0
0	0	0	0	0	0	100	0	0	50	0
2	18	18	18	14	18	0	16	8	0	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	2	4	4	4	2	2	2	1	1
2	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1
4	2	2	1	1	3	1	2	2	2	2
2	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1
0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0	0,1	0,5	0	0,5
1	6	0	0	0	0	0	4	0	0	0
3	0	1	0	2	1	2	2	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	1	0	2	2	2	1	2	2	2
4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
4	0	0	0	0	0	12	0	2	2	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Куратова,48	Куратова,18	Восточная 86	Лермонтова 7	Лермонтова 8	Лермонтова 10	Спортивная 89	Спортивная 102	Спортивная 110	Спортивная 114	Спортивная 119
19	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8033,0	4433,2	2974,2	6415,5	2533,4	3750,2	672,8	938,4	773,9	957,8	903,8
10	10	8	6	10	10	6	4	4	6	8
4	2	6	2	2	2	0	1	2	1	0
2	2	1	2	2	1	0	1	0	2	1
16	6	8	14	6	5	2	2	2	2	2
0,00	0,00	1	10	0,9	0	0	0	0	0	6
4	10	16	8	12	10	6	6	4	4	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6,0	6,0	4	4,0	2	4	2	2	2	2	0
2	1	2	4	1	2	2	2	1	1	0
12	6	4	10	6	6	2	2	2	4	4
0,0	0,0	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0,2
4	4	6	10	2	2	2	2	2	2	6
8	6	6	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	1	0	0	1	0	0	0	1	1
10	4	4	4	4	1	2	1	1	2	2
3	3	0	3	0	4	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	8	0	2	2	0	0	0	0	0
2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
4,0	0,0	2	0	2	2	0	0	0	0	0
0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
0	0	6	0	10	1	0	0	0	0	0
0,0	2,0	2	0	0,5	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	6	3	6	0
0,0	0,0	4	0	0,5	0	0	1	0	0	
0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
0	0	6	4	4	0	0	0	0	2	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	4	2	2	2	2	2	2	2	3
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	4	4	4	0	0	0	0	2	2
0	2	2	0	1	2	2	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0
2	2	4	6	4	6	4	6	6	3	6
0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0
2	2	2	3	4	0	0	0	0	0	0
0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
2	2	2	2	2	1	1	1	0	2	1
4	0	6	0	8	10	4	0	0	0	0
1	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0

Спортивная 120	№ пп	Наименование работ	Ед.изм	Срок исполнения
30	*1*	*2*	*3*	*5*
1	1	Подготовка жилых домов	дом	01.09.22
605,8			м2	
		-отопление		
6	1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	01.09.22
0	2	Смена секций отопительных приборов	шт	01.09.22
6	3	Смена задвижек	шт	01.09.22
2	4	Смена вентилей	шт	01.09.22
0	5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3	01.09.22
8			м.п.	01.09.22
1	6	Промывка систем отопления	дом	01.09.22
		-горячее водоснабжение		
0,0	1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	01.09.22
0	2	Смена задвижек	шт	01.09.22
2	3	Смена вентилей	шт	01.09.22
0,0	4	Восстановление тепловой изоляции	м3	01.09.22
4			п.м.	01.09.22
		-холодное водоснабжение		
4	2	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	01.09.22
1	2	Смена задвижек	шт	01.09.22
2	3	Смена вентилей	шт	01.09.22
		-канализация		
0	1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	01.09.22
0	2	Ремонт выгребных ям	шт	01.09.22
		-узлы ввода		
0	1	Ремонт узлов ввода	шт	01.09.22
		-конструктивные элементы		
0	1	Ремонт фундаментов	м2	
2	2	Ремонт отмостки	м2	01.09.22
0	3	Восстановление входов в подвал	вход	01.09.22
0	4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	01.09.22
0	5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	01.09.22
0	6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	
0	7	Ремонт бетонных козырьков	шт	01.09.22
		-перекрытия		
6	1	Утепление чердачных перекрытий	м2	01.09.22
0,5	2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	01.09.22
		-крыши		
	1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	01.09.22
2	2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	01.09.22
	3	Ремонт карнизов	м2	01.09.22
2	4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	01.09.22
		-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения		
0	1	Восстановление балконных плит	шт	01.09.22
0	2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	01.09.22
0	3	Восстановление крылец	шт	01.09.22
0	4	Восстановление крылец	м3	01.09.22
2	5	Ремонт подъездов	под.	01.09.22
4	6	Ремонт входных дверей (в тамбурах)	шт	01.09.22
0	7	Замена дверей	шт	01.09.22
0	8	Ремонт оконных переплетов	шт	01.09.22
0	9	Замена оконных рам	шт	01.09.22
1	10	Смена остекления	м2	01.09.22
		-наружная отделка		
20	1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	01.09.22
		-благоустройство		
0	1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	01.09.22

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

МКД к работе в зимних условиях 2026-2027гг.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	Восточная 86	Срок исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Подготовка жилых домов	дом	1	01.09.26
		м2	2974,2	
	-отопление			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	8	01.09.26
2	Смена секций отопительных приборов	шт	6	01.09.26
3	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
4	Смена вентилей	шт	8	01.09.26
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3	1	01.09.26
		м.п.	16	01.09.26
6	Промывка систем отопления	дом	1	01.09.26
	-горячее водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	4	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	2	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	4	01.09.26
4	Восстановление тепловой изоляции	м3	0	01.09.26
		п.м.	6	01.09.26
	-холодное водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	6	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	4	01.09.26
	-канализация			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	0	01.09.26
2	Ремонт выгребных ям	шт	0	01.09.26
	-узлы ввода			
1	Ремонт узлов ввода	шт	0	01.09.26
	-конструктивные элементы			
1	Ремонт фундаментов	м2	8	01.09.26
2	Ремонт отмостки	м2	2	01.09.26
3	Восстановление входов в подвал	вход	0	01.09.26
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	2	01.09.26
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	0	01.09.26
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	6	01.09.26
7	Ремонт бетонных козырьков	шт	2	01.09.26
	-перекрытия			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	0	01.09.26
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	4	01.09.26
	-крыши			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	0	01.09.26
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	6	01.09.26
3	Ремонт карнизов	м2	0	01.09.26
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	4	01.09.26
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения			
1	Восстановление балконных плит	шт	0	01.09.26
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	4	01.09.26
3	Восстановление крылец	шт	2	01.09.26
4	Восстановление крылец	м3	0	01.09.26
5	Ремонт подъездов	под.	0	01.09.26
6	Ремонт входных дверей	шт	4	01.09.26
7	Замена дверей	шт	1	01.09.26
8	Ремонт оконных переплетов	шт	2	01.09.26
9	Замена оконных рам	шт	2	01.09.26
10	Смена остекления	м2	2	01.09.26
	-наружная отделка			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	6	01.09.26
	-благоустройство			
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	8	01.09.26

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ" Онохов В.С.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

МКД к работе в зимних условиях 2026-2027гг.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	Горького, д.8А	Срок исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Подготовка жилых домов	дом	1	01.09.26
		м2	4659,5	
	-отопление			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	12	01.09.26
2	Смена секций отопительных приборов	шт	2	01.09.26
3	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
4	Смена вентилей	шт	12	01.09.26
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3	0,00	01.09.26
		м.п.	14	01.09.26
6	Промывка систем отопления	дом	1	01.09.26
	-горячее водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	12,0	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	2	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	6	01.09.26
4	Восстановление тепловой изоляции	м3	0,0	01.09.26
		п.м.	12	01.09.26
	-холодное водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	12	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	0	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	6	01.09.26
	-канализация			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	12	01.09.26
2	Ремонт выгребных ям	шт	0	01.09.26
	-узлы ввода			
1	Ремонт узлов ввода	шт	1	01.09.26
	-конструктивные элементы			
1	Ремонт фундаментов	м2	4	01.09.26
2	Ремонт отмостки	м2	2	01.09.26
3	Восстановление входов в подвал	вход	1	01.09.26
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	4	01.09.26
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	0	01.09.26
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	0	01.09.26
7	Ремонт бетонных козырьков	шт	12,0	01.09.26
	-перекрытия			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	0	01.09.26
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	0,0	01.09.26
	-крыши			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	40	01.09.26
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	0	01.09.26
3	Ремонт карнизов	м2	0	01.09.26
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	4	01.09.26
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения			
1	Восстановление балконных плит	шт	2	01.09.26
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	2	01.09.26
3	Восстановление крылец	шт	2	01.09.26
4	Восстановление крылец	м3	0,2	01.09.26
5	Ремонт подъездов	под.	2	01.09.26
6	Ремонт(смена на металл.) входных дверей	шт	0	01.09.26
7	Замена дверей	шт	1	01.09.26
8	Ремонт оконных переплетов	шт	2	01.09.26
9	Замена оконных рам	шт	0	01.09.26
10	Смена остекления	м2	2	01.09.26
	-наружная отделка			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	0	01.09.26
	-благоустройство			
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	1	01.09.26

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ" Онохов В.С.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке нежилого фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

МКД к работе в зимних условиях 2026-2027гг.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	Дзержинского 27А	Срок исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Подготовка здания	ед.	1	01.09.26
		м2	2997,7	
	-отопление			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	6	01.09.26
2	Смена секций отопительных приборов	шт	0	01.09.26
3	Смена задвижек	шт	4	01.09.26
4	Смена вентилей	шт	10	01.09.26
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3	0,00	01.09.26
		м.п.	10	01.09.26
6	Промывка систем отопления	здание	1	01.09.26
	-горячее водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	10,0	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	4	01.09.26
4	Восстановление тепловой изоляции	м3	0,0	01.09.26
		п.м.	8	01.09.26
	-холодное водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	4	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	4	01.09.26
	-канализация			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	10	01.09.26
2	Ремонт выгребных ям	шт	0	01.09.26
	-узлы ввода			
1	Ремонт узлов ввода	шт	1	01.09.26
	-конструктивные элементы			
1	Ремонт фундаментов	м2	4	01.09.26
2	Ремонт отмостки	м2	2	01.09.26
3	Восстановление входов в подвал	вход	1	01.09.26
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	4	01.09.26
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	0	01.09.26
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	0	01.09.26
7	Ремонт бетонных/метал. козырьков	шт	1,0	01.09.26
	-перекрытия			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	0	01.09.26
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	0,0	01.09.26
	-крыши			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	0	01.09.26
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	8	01.09.26
3	Ремонт карнизов	м2	0	01.09.26
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	0	01.09.26
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения			
1	Восстановление балконных плит	шт	0	01.09.26
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	1	01.09.26
3	Восстановление крылец	шт	3	01.09.26
4	Восстановление крылец	м3	0,5	01.09.26
5	Ремонт входов	ед.	3	01.09.26
6	Ремонт входных дверей	шт	0	01.09.26
7	Замена дверей	шт	0	01.09.26
8	Ремонт оконных переплетов	шт	0	01.09.26
9	Замена оконных рам	шт	0	01.09.26
10	Смена остекления	м2	10	01.09.26
	-наружная отделка			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	2	01.09.26
	-благоустройство			
1	Восстановление , грейдерование пешеходной зоны	м2	400	01.09.26

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ" Онохов В.С.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

МКД к работе в зимних условиях 2026-2027гг.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	Куратова,18	Срок исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Подготовка жилых домов	дом	1	01.09.26
		м2	4433,2	
	-отопление			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	10	01.09.26
2	Смена секций отопительных приборов	шт	2	01.09.26
3	Смена задвижек	шт	2	01.09.26
4	Смена вентилей	шт	6	01.09.26
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3	0,00	01.09.26
		м.п.	10	01.09.26
6	Промывка систем отопления	дом	1	01.09.26
	-горячее водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	6,0	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	6	01.09.26
4	Восстановление тепловой изоляции	м3	0,0	01.09.26
		п.м.	4	01.09.26
	-холодное водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	6	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	2	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	4	01.09.26
	-канализация			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	3	01.09.26
2	Ремонт выгребных ям	шт	0	01.09.26
	-узлы ввода			
1	Ремонт узлов ввода	шт	1	01.09.26
	-конструктивные элементы			
1	Ремонт фундаментов	м2	2	01.09.26
2	Ремонт отмостки	м2	4	01.09.26
3	Восстановление входов в подвал	вход	1	01.09.26
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	0,0	01.09.26
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	0	01.09.26
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	0	01.09.26
7	Ремонт бетонных козырьков	шт	2,0	01.09.26
	-перекрытия			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	0	01.09.26
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	0,0	01.09.26
	-крыши			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	0	01.09.26
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	0	01.09.26
3	Ремонт карнизов	м2	0	01.09.26
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	0	01.09.26
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения			
1	Восстановление балконных плит	шт	0	01.09.26
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	2	01.09.26
3	Восстановление крылец	шт	2	01.09.26
4	Восстановление крылец	м3	0	01.09.26
5	Ремонт подъездов	под.	0	01.09.26
6	Ремонт входных дверей	шт	2	01.09.26
7	Замена дверей	шт	0	01.09.26
8	Ремонт оконных переплетов	шт	2	01.09.26
9	Замена оконных рам	шт	0	01.09.26
10	Смена остекления	м2	2	01.09.26
	-наружная отделка			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	0	01.09.26
	-благоустройство			
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	1	01.09.26

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ" Онохов В.С.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

МКД к работе в зимних условиях 2026-2027гг.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	Куратова,48	Срок исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Подготовка жилых домов	дом	1	01.09.26
		м2	8033,0	
	-отопление			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	10	01.09.26
2	Смена секций отопительных приборов	шт	4	01.09.26
3	Смена задвижек	шт	2	01.09.26
4	Смена вентилей	шт	16	01.09.26
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3	0,00	01.09.26
		м.п.	4	01.09.26
6	Промывка систем отопления	дом	1	01.09.26
	-горячее водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	6,0	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	2	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	12	01.09.26
4	Восстановление тепловой изоляции	м3	0,0	01.09.26
		п.м.	4	01.09.26
	-холодное водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	8	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	2	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	10	01.09.26
	-канализация			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	3	01.09.26
2	Ремонт выгребных ям	шт	0	01.09.26
	-узлы ввода			
1	Ремонт узлов ввода	шт	1	01.09.26
	-конструктивные элементы			
1	Ремонт фундаментов	м2	4	01.09.26
2	Ремонт отмостки	м2	2	01.09.26
3	Восстановление входов в подвал	вход	1	01.09.26
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	4,0	01.09.26
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	0	01.09.26
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	0	01.09.26
7	Ремонт бетонных козырьков	шт	0,0	01.09.26
	-перекрытия			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	0	01.09.26
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	0,0	01.09.26
	-крыши			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	0	01.09.26
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	0	01.09.26
3	Ремонт карнизов	м2	0	01.09.26
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	2	01.09.26
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения			
1	Восстановление балконных плит	шт	1	01.09.26
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	2	01.09.26
3	Восстановление крылец	шт	0	01.09.26
4	Восстановление крылец	м3	0	01.09.26
5	Ремонт подъездов	под.	0	01.09.26
6	Ремонт входных дверей	шт	2	01.09.26
7	Замена дверей	шт	0	01.09.26
8	Ремонт оконных переплетов	шт	2	01.09.26
9	Замена оконных рам	шт	0	01.09.26
10	Смена остекления	м2	2	01.09.26
	-наружная отделка			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	4	01.09.26
	-благоустройство			
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	1	01.09.26

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ" Онохов В.С.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

МКД к работе в зимних условиях 2026-2027гг.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	Лермонтова 7	Срок исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Подготовка жилых домов	дом	1	01.09.26
		м2	6415,5	
	-отопление			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	6	01.09.26
2	Смена секций отопительных приборов	шт	2	01.09.26
3	Смена задвижек	шт	2	01.09.26
4	Смена вентилей	шт	14	01.09.26
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3	10	01.09.26
		м.п.	8	01.09.26
6	Промывка систем отопления	дом	1	01.09.26
	-горячее водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	4,0	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	4	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	10	01.09.26
4	Восстановление тепловой изоляции	м3	1,2	01.09.26
		п.м.	10	01.09.26
	-холодное водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	2	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	0	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	4	01.09.26
	-канализация			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	3	01.09.26
2	Ремонт выгребных ям	шт	0	01.09.26
	-узлы ввода			
1	Ремонт узлов ввода	шт	0	01.09.26
	-конструктивные элементы			
1	Ремонт фундаментов	м2	0	01.09.26
2	Ремонт отмостки	м2	2	01.09.26
3	Восстановление входов в подвал	вход	1	01.09.26
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	0	01.09.26
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	10	01.09.26
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	0	01.09.26
7	Ремонт бетонных козырьков	шт	0	01.09.26
	-перекрытия			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	0	01.09.26
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	0	01.09.26
	-крыши			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	0	01.09.26
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	4	01.09.26
3	Ремонт карнизов	м2	1	01.09.26
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	2	01.09.26
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения			
1	Восстановление балконных плит	шт	0	01.09.26
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	4	01.09.26
3	Восстановление крылец	шт	0	01.09.26
4	Восстановление крылец	м3		01.09.26
5	Ремонт подъездов	под.	0	01.09.26
6	Ремонт входных дверей	шт	6	01.09.26
7	Замена дверей	шт	2	01.09.26
8	Ремонт оконных переплетов	шт	3	01.09.26
9	Замена оконных рам	шт	0	01.09.26
10	Смена остекления	м2	2	01.09.26
	-наружная отделка			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	0	01.09.26
	-благоустройство			
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	0	01.09.26

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ" Онохов В.С.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

МКД к работе в зимних условиях 2025-2026гг.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	Лермонтова 8	Срок исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Подготовка жилых домов	дом	1	01.09.26
		м2	2533,4	
	-отопление			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	10	01.09.26
2	Смена секций отопительных приборов	шт	2	01.09.26
3	Смена задвижек	шт	2	01.09.26
4	Смена вентилей	шт	6	01.09.26
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3	0,9	01.09.26
		м.п.	12	01.09.26
6	Промывка систем отопления	дом	1	01.09.26
	-горячее водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	2	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	6	01.09.26
4	Восстановление тепловой изоляции	м3	0	01.09.26
		п.м.	2	01.09.26
	-холодное водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	2	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	0	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	4	01.09.26
	-канализация			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	0	01.09.26
2	Ремонт выгребных ям	шт	0	01.09.26
	-узлы ввода			
1	Ремонт узлов ввода	шт	0	01.09.26
	-конструктивные элементы			
1	Ремонт фундаментов	м2	2	01.09.26
2	Ремонт отмостки	м2	2	01.09.26
3	Восстановление входов в подвал	вход	0	01.09.26
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	2	01.09.26
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	0	01.09.26
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	10	01.09.26
7	Ремонт бетонных козырьков	шт	0,5	01.09.26
	-перекрытия			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	0	01.09.26
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	0,5	01.09.26
	-крыши			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	0	01.09.26
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	4	01.09.26
3	Ремонт карнизов	м2	0	01.09.26
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	2	01.09.26
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения			
1	Восстановление балконных плит	шт	0	01.09.26
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	4	01.09.26
3	Восстановление крылец	шт	1	01.09.26
4	Восстановление крылец	м3	0	01.09.26
5	Ремонт подъездов	под.	2	01.09.26
6	Ремонт входных дверей	шт	4	01.09.26
7	Замена дверей	шт	0	01.09.26
8	Ремонт оконных переплетов	шт	4	01.09.26
9	Замена оконных рам	шт	1	01.09.26
10	Смена остекления	м2	2	01.09.26
	-наружная отделка			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	8	01.09.26
	-благоустройство			
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	0	01.09.26

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ" Онохов В.С.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

МКД к работе в зимних условиях 2026-2027гг.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	Лермонтова 10	Срок исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Подготовка жилых домов	дом	1	01.09.26
		м2	3750,2	
	-отопление			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	10	01.09.26
2	Смена секций отопительных приборов	шт	2	01.09.26
3	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
4	Смена вентилей	шт	5	01.09.26
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3	0	01.09.26
		м.п.	10	01.09.26
6	Промывка систем отопления	дом	1	01.09.26
	-горячее водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	4	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	2	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	6	01.09.26
4	Восстановление тепловой изоляции	м3	0	01.09.26
		п.м.	2	01.09.26
	-холодное водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	2	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	1	01.09.26
	-канализация			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	4	01.09.26
2	Ремонт выгребных ям	шт	0	01.09.26
	-узлы ввода			
1	Ремонт узлов ввода	шт	0	01.09.26
	-конструктивные элементы			
1	Ремонт фундаментов	м2	2	01.09.26
2	Ремонт отмостки	м2	2	01.09.26
3	Восстановление входов в подвал	вход	0	01.09.26
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	2	01.09.26
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	0	01.09.26
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	1	01.09.26
7	Ремонт бетонных козырьков	шт	0	01.09.26
	-перекрытия			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	0	01.09.26
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	0	01.09.26
	-крыши			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	20	01.09.26
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	0	01.09.26
3	Ремонт карнизов	м2	0	01.09.26
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	2	01.09.26
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения			
1	Восстановление балконных плит	шт	0	01.09.26
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	0	01.09.26
3	Восстановление крылец	шт	2	01.09.26
4	Восстановление крылец	м3	0	01.09.26
5	Ремонт подъездов	под.	0	01.09.26
6	Ремонт входных дверей	шт	6	01.09.26
7	Замена дверей	шт	0	01.09.26
8	Ремонт оконных переплетов	шт	0	01.09.26
9	Замена оконных рам	шт	0	01.09.26
10	Смена остекления	м2	1	01.09.26
	-наружная отделка			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	10	01.09.26
	-благоустройство			
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	0	01.09.26

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ" Онохов В.С.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

МКД к работе в зимних условиях 2026-2027гг.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	мира 19	Срок исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Подготовка жилых домов	дом	1	01.09.26
		м2	4564,9	
	-отопление			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	15	01.09.26
2	Смена секций отопительных приборов	шт	2	01.09.26
3	Смена задвижек	шт	4	01.09.26
4	Смена вентилей	шт	10	01.09.26
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3	0,00	01.09.26
		м.п.	18	01.09.26
6	Промывка систем отопления	дом	1	01.09.26
	-горячее водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	10,0	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	2	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	8	01.09.26
4	Восстановление тепловой изоляции	м3	0,0	01.09.26
		п.м.	14	01.09.26
	-холодное водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	8	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	2	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	8	01.09.26
	-канализация			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	12	01.09.26
2	Ремонт выгребных ям	шт	0	01.09.26
	-узлы ввода			
1	Ремонт узлов ввода	шт	1	01.09.26
	-конструктивные элементы			
1	Ремонт фундаментов	м2	4	01.09.26
2	Ремонт отмостки	м2	2	01.09.26
3	Восстановление входов в подвал	вход	1	01.09.26
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	1	01.09.26
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	0	01.09.26
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	0	01.09.26
7	Ремонт бетонных козырьков	шт	1,0	01.09.26
	-перекрытия			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	0	01.09.26
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	0,0	01.09.26
	-крыши			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	6	01.09.26
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	0	01.09.26
3	Ремонт карнизов	м2	0	01.09.26
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	3	01.09.26
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения			
1	Восстановление балконных плит	шт	0	01.09.26
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	2	01.09.26
3	Восстановление крылец	шт	1	01.09.26
4	Восстановление крылец	м3	0,1	01.09.26
5	Ремонт подъездов	под.	2	01.09.26
6	Ремонт(смена на металл.) входных дверей	шт	0	01.09.26
7	Замена дверей	шт	0	01.09.26
8	Ремонт оконных переплетов	шт	2	01.09.26
9	Замена оконных рам	шт	1	01.09.26
10	Смена остекления	м2	2	01.09.26
	-наружная отделка			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	2	01.09.26
	-благоустройство			
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	0	01.09.26

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ" Онохов В.С.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

МКД к работе в зимних условиях 2026-2027гг.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	мира 23	Срок исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Подготовка жилых домов	дом	1	01.09.26
		м2	4894,2	
	-отопление			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	6	01.09.26
2	Смена секций отопительных приборов	шт	2	01.09.26
3	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
4	Смена вентилей	шт	12	01.09.26
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3	0,00	01.09.26
		м.п.	6	01.09.26
6	Промывка систем отопления	дом	1	01.09.26
	-горячее водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	4,0	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	4	01.09.26
4	Восстановление тепловой изоляции	м3	0,0	01.09.26
		п.м.	4	01.09.26
	-холодное водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	6	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	0	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	6	01.09.26
	-канализация			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	6	01.09.26
2	Ремонт выгребных ям	шт	0	01.09.26
	-узлы ввода			
1	Ремонт узлов ввода	шт	1	01.09.26
	-конструктивные элементы			
1	Ремонт фундаментов	м2	4	01.09.26
2	Ремонт отмостки	м2	2	01.09.26
3	Восстановление входов в подвал	вход	1	01.09.26
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	0	01.09.26
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	0	01.09.26
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	0	01.09.26
7	Ремонт бетонных козырьков	шт	1,0	01.09.26
	-перекрытия			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	6	01.09.26
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	0,2	01.09.26
	-крыши			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	0	01.09.26
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	2	01.09.26
3	Ремонт карнизов	м2	0	01.09.26
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	4	01.09.26
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения			
1	Восстановление балконных плит	шт	2	01.09.26
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	4	01.09.26
3	Восстановление крылец	шт	2	01.09.26
4	Восстановление крылец	м3	0,2	01.09.26
5	Ремонт подъездов	под.	1	01.09.26
6	Ремонт входных дверей	шт	3	01.09.26
7	Замена дверей	шт	1	01.09.26
8	Ремонт оконных переплетов	шт	3	01.09.26
9	Замена оконных рам	шт	4	01.09.26
10	Смена остекления	м2	4	01.09.26
	-наружная отделка			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	4	01.09.26
	-благоустройство			
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	1	01.09.26

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ" Онохов В.С.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

МКД к работе в зимних условиях 2026-2027гг.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	мира 24	Срок исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Подготовка жилых домов	дом	1	01.09.26
		м2	6520,3	
	-отопление			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	12	01.09.26
2	Смена секций отопительных приборов	шт	2	01.09.26
3	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
4	Смена вентилей	шт	12	01.09.26
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3	0,00	01.09.26
		м.п.	14	01.09.26
6	Промывка систем отопления	дом	1	01.09.26
	-горячее водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	12,0	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	2	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	6	01.09.26
4	Восстановление тепловой изоляции	м3	0,0	01.09.26
		п.м.	12	01.09.26
	-холодное водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	12	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	0	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	6	01.09.26
	-канализация			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	12	01.09.26
2	Ремонт выгребных ям	шт	0	01.09.26
	-узлы ввода			
1	Ремонт узлов ввода	шт	1	01.09.26
	-конструктивные элементы			
1	Ремонт фундаментов	м2	4	01.09.26
2	Ремонт отмостки	м2	2	01.09.26
3	Восстановление входов в подвал	вход	1	01.09.26
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	0	01.09.26
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	12	01.09.26
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	0	01.09.26
7	Ремонт бетонных козырьков	шт	0,0	01.09.26
	-перекрытия			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	6	01.09.26
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	0,2	01.09.26
	-крыши			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	0	01.09.26
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	18	01.09.26
3	Ремонт карнизов	м2	0	01.09.26
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	4	01.09.26
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения			
1	Восстановление балконных плит	шт	2	01.09.26
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	2	01.09.26
3	Восстановление крылец	шт	2	01.09.26
4	Восстановление крылец	м3	0,2	01.09.26
5	Ремонт подъездов	под.	6	01.09.26
6	Ремонт входных дверей	шт	0	01.09.26
7	Замена дверей	шт	1	01.09.26
8	Ремонт оконных переплетов	шт	2	01.09.26
9	Замена оконных рам	шт	0	01.09.26
10	Смена остекления	м2	2	01.09.26
	-наружная отделка			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	0	01.09.26
	-благоустройство			
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	1	01.09.26

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ" Онохов В.С.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

МКД к работе в зимних условиях 2026-2027гг.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	мира 26	Срок исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Подготовка жилых домов	дом	1	01.09.26
		м2	4426,6	
	-отопление			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	12	01.09.26
2	Смена секций отопительных приборов	шт	2	01.09.26
3	Смена задвижек	шт	2	01.09.26
4	Смена вентилей	шт	16	01.09.26
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3	0,00	01.09.26
		м.п.	10	01.09.26
6	Промывка систем отопления	дом	1	01.09.26
	-горячее водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	8,0	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	2	01.09.26
4	Восстановление тепловой изоляции	м3	0,0	01.09.26
		п.м.	4	01.09.26
	-холодное водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	4	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	0	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	4	01.09.26
	-канализация			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	12	01.09.26
2	Ремонт выгребных ям	шт	0	01.09.26
	-узлы ввода			
1	Ремонт узлов ввода	шт	1	01.09.26
	-конструктивные элементы			
1	Ремонт фундаментов	м2	2	01.09.26
2	Ремонт отмостки	м2	2	01.09.26
3	Восстановление входов в подвал	вход	0	01.09.26
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	0	01.09.26
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	12	01.09.26
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	0	01.09.26
7	Ремонт бетонных козырьков	шт	1,0	01.09.26
	-перекрытия			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	4	01.09.26
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	0,1	01.09.26
	-крыши			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	0	01.09.26
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	18	01.09.26
3	Ремонт карнизов	м2	0	01.09.26
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	2	01.09.26
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения			
1	Восстановление балконных плит	шт	0	01.09.26
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	2	01.09.26
3	Восстановление крылец	шт	1	01.09.26
4	Восстановление крылец	м3	0,1	01.09.26
5	Ремонт подъездов выполнен в 2021г.	под.	0	01.09.26
6	Ремонт входных дверей	шт	1	01.09.26
7	Замена дверей	шт	0	01.09.26
8	Ремонт оконных переплетов	шт	1	01.09.26
9	Замена оконных рам	шт	0	01.09.26
10	Смена остекления	м2	2	01.09.26
	-наружная отделка			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	0	01.09.26
	-благоустройство			
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	1	01.09.26

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ" Онохов В.С.













КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

МКД к работе в зимних условиях 26-2027гг.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	мира 30	Срок исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Подготовка жилых домов	дом	1	01.09.26
		м2	6546,3	
	-отопление			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	15	01.09.26
2	Смена секций отопительных приборов	шт	3	01.09.26
3	Смена задвижек	шт	4	01.09.26
4	Смена вентилей	шт	12	01.09.26
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3		01.09.26
		м.п.	22	01.09.26
6	Промывка систем отопления	дом	1	01.09.26
	-горячее водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	4,0	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	6	01.09.26
4	Восстановление тепловой изоляции	м3		01.09.26
		п.м.	4	01.09.26
	-холодное водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	4	01.09.26
2	Смена задвижек	шт		01.09.26
3	Смена вентилей	шт	4	01.09.26
	-канализация			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	12	01.09.26
2	Ремонт выгребных ям	шт		01.09.26
	-узлы ввода			
1	Ремонт узлов ввода	шт	1	01.09.26
	-конструктивные элементы			
1	Ремонт фундаментов	м2	2	01.09.26
2	Ремонт отмостки	м2	2	01.09.26
3	Восстановление входов в подвал	вход	1	01.09.26
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2		01.09.26
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	12	01.09.26
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3		01.09.26
7	Ремонт бетонных козырьков	шт		01.09.26
	-перекрытия			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	4	01.09.26
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	0,5	01.09.26
	-крыши			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2		01.09.26
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	18	01.09.26
3	Ремонт карнизов	м2		01.09.26
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	4	01.09.26
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения			
1	Восстановление балконных плит	шт		01.09.26
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	1	01.09.26
3	Восстановление крылец	шт	1	01.09.26
4	Восстановление крылец	м3	0,2	01.09.26
5	Ремонт подъездов	под.		01.09.26
6	Ремонт входных дверей	шт		01.09.26
7	Замена дверей выполнена	шт		01.09.26
8	Ремонт оконных переплетов	шт		01.09.26
9	Замена оконных рам	шт	1	01.09.26
10	Смена остекления	м2	2	01.09.26
	-наружная отделка			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2		01.09.26
	-благоустройство			
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	1	01.09.26

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ" Онохов В.С.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

МКД к работе в зимних условиях 2026-2027гг.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	мира 32	Срок исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Подготовка жилых домов	дом	1	01.09.26
		м2	6525,0	
	-отопление			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	18	01.09.26
2	Смена секций отопительных приборов	шт	3	01.09.26
3	Смена задвижек	шт	4	01.09.26
4	Смена вентилей	шт	6	01.09.26
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3	0,00	01.09.26
		м.п.	8	01.09.26
6	Промывка систем отопления	дом	1	01.09.26
	-горячее водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	6,0	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	0	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	4	01.09.26
4	Восстановление тепловой изоляции	м3	0,0	01.09.26
		п.м.	8	01.09.26
	-холодное водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	4	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	6	01.09.26
	-канализация			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	12	01.09.26
2	Ремонт выгребных ям	шт	0	01.09.26
	-узлы ввода			
1	Ремонт узлов ввода	шт	1	01.09.26
	-конструктивные элементы			
1	Ремонт фундаментов	м2	0	01.09.26
2	Ремонт отмостки	м2	2	01.09.26
3	Восстановление входов в подвал	вход	0	01.09.26
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	0	01.09.26
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	12	01.09.26
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	0	01.09.26
7	Ремонт бетонных козырьков	шт	0,0	01.09.26
	-перекрытия			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	4	01.09.26
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	0,5	01.09.26
	-крыши			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	0	01.09.26
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	14	01.09.26
3	Ремонт карнизов	м2	0	01.09.26
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	4	01.09.26
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения			
1	Восстановление балконных плит	шт	0	01.09.26
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	1	01.09.26
3	Восстановление крылец	шт	1	01.09.26
4	Восстановление крылец	м3	0,1	01.09.26
5	Ремонт подъездов выполнен в 2021г.	под.	0	01.09.26
6	Ремонт входных дверей	шт	2	01.09.26
7	Замена дверей выполнена	шт	0	01.09.26
8	Ремонт оконных переплетов	шт	2	01.09.26
9	Замена оконных рам	шт	0	01.09.26
10	Смена остекления	м2	2	01.09.26
	-наружная отделка			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	0	01.09.26
	-благоустройство			
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	1	01.09.26

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ" Онохов В.С.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

МКД к работе в зимних условиях 2026-2027гг.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	мира 34	Срок исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Подготовка жилых домов	дом	1	01.09.26
		м2	7993,6	
	-отопление			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	15	01.09.26
2	Смена секций отопительных приборов	шт	2	01.09.26
3	Смена задвижек	шт	2	01.09.26
4	Смена вентилей	шт	8	01.09.26
5	Восстановление теплоизоляции из	м3	0,00	01.09.26
	минеральной ваты	м.п.	8	01.09.26
6	Промывка систем отопления	дом	1	01.09.26
	-горячее водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	4,0	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	4	01.09.26
4	Восстановление тепловой изоляции	м3	0,0	01.09.26
		п.м.	4	01.09.26
	-холодное водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	4	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	6	01.09.26
	-канализация			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	12	01.09.26
2	Ремонт выгребных ям	шт	0	01.09.26
	-узлы ввода			
1	Ремонт узлов ввода	шт	1	01.09.26
	-конструктивные элементы			
1	Ремонт фундаментов	м2	0	01.09.26
2	Ремонт отмостки	м2	2	01.09.26
3	Восстановление входов в подвал	вход	1	01.09.26
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	0	01.09.26
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	12	01.09.26
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	0	01.09.26
7	Ремонт бетонных козырьков	шт	2,0	01.09.26
	-перекрытия			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	4	01.09.26
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	8,0	01.09.26
	-крыши			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	0	01.09.26
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	18	01.09.26
3	Ремонт карнизов	м2	0	01.09.26
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	4	01.09.26
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения			
1	Восстановление балконных плит	шт	0	01.09.26
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	3	01.09.26
3	Восстановление крылец	шт	1	01.09.26
4	Восстановление крылец	м3	0,2	01.09.26
5	Ремонт подъездов выполнен в 2020г.	под.	0	01.09.26
6	Ремонт входных дверей	шт	1	01.09.26
7	Замена дверей	шт	0	01.09.26
8	Ремонт оконных переплетов	шт	2	01.09.26
9	Замена оконных рам	шт	0	01.09.26
10	Смена остекления	м2	2	01.09.26
	-наружная отделка			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	0	01.09.26
	-благоустройство			
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	1	01.09.26

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ" Онохов В.С.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

МКД к работе в зимних условиях 2026-2027гг.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	мира 36	Срок исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Подготовка жилых домов	дом	1	01.09.26
		м2	6736,1	
	-отопление			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	20	01.09.26
2	Смена секций отопительных приборов	шт	4	01.09.26
3	Смена задвижек	шт	2	01.09.26
4	Смена вентилей	шт	12	01.09.26
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3	1,00	01.09.26
		м.п.	12	01.09.26
6	Промывка систем отопления	дом	1	01.09.26
	-горячее водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	1,0	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	0	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	4	01.09.26
4	Восстановление тепловой изоляции	м3	0,5	01.09.26
		п.м.	6	01.09.26
	-холодное водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	4	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	8	01.09.26
	-канализация			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	3	01.09.26
2	Ремонт выгребных ям	шт	0	01.09.26
	-узлы ввода			
1	Ремонт узлов ввода	шт	1	01.09.26
	-конструктивные элементы			
1	Ремонт фундаментов	м2	2	01.09.26
2	Ремонт отмостки	м2	2	01.09.26
3	Восстановление входов в подвал	вход	1	01.09.26
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	2	01.09.26
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	0	01.09.26
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	4	01.09.26
7	Ремонт бетонных козырьков	шт	2,0	01.09.26
	-перекрытия			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	0	01.09.26
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	0,0	01.09.26
	-крыши			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	100	01.09.26
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	0	01.09.26
3	Ремонт карнизов	м2	0	01.09.26
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	2	01.09.26
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения			
1	Восстановление балконных плит	шт	0	01.09.26
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	1	01.09.26
3	Восстановление крылец	шт	3	01.09.26
4	Восстановление крылец	м3	0	01.09.26
5	Ремонт подъездов выполнен в 2021г.	под.	0	01.09.26
6	Ремонт входных дверей	шт	2	01.09.26
7	Замена дверей	шт	0	01.09.26
8	Ремонт оконных переплетов	шт	2	01.09.26
9	Замена оконных рам	шт	0	01.09.26
10	Смена остекления	м2	3	01.09.26
	-наружная отделка			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	12	01.09.26
	-благоустройство			
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	1	01.09.26

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ" Онохов В.С.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

МКД к работе в зимних условиях 2026-2027гг.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	мира 44	Срок исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Подготовка жилых домов	дом	1	01.09.26
		м2	6554,0	
	-отопление			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	22	01.09.26
2	Смена секций отопительных приборов	шт	2	01.09.26
3	Смена задвижек	шт	2	01.09.26
4	Смена вентилей	шт	10	01.09.26
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3	0,00	01.09.26
		м.п.	8	01.09.26
6	Промывка систем отопления	дом	1	01.09.26
	-горячее водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	4,0	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	4	01.09.26
4	Восстановление тепловой изоляции	м3	0,5	01.09.26
		п.м.	8	01.09.26
	-холодное водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	8	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	4	01.09.26
	-канализация			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	12	01.09.26
2	Ремонт выгребных ям	шт	0	01.09.26
	-узлы ввода			
1	Ремонт узлов ввода	шт	1	01.09.26
	-конструктивные элементы			
1	Ремонт фундаментов	м2	2	01.09.26
2	Ремонт отмостки	м2	2	01.09.26
3	Восстановление входов в подвал	вход	1	01.09.26
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	0	01.09.26
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	14	01.09.26
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	0	01.09.26
7	Ремонт бетонных козырьков	шт	1,0	01.09.26
	-перекрытия			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	4	01.09.26
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	2,0	01.09.26
	-крыши			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	0	01.09.26
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	16	01.09.26
3	Ремонт карнизов	м2	0	01.09.26
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	2	01.09.26
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения			
1	Восстановление балконных плит	шт	1	01.09.26
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	2	01.09.26
3	Восстановление крылец	шт	1	01.09.26
4	Восстановление крылец	м3	0,1	01.09.26
5	Ремонт подъездов	под.	4	01.09.26
6	Ремонт входных дверей	шт	2	01.09.26
7	Замена дверей	шт	0	01.09.26
8	Ремонт оконных переплетов	шт	1	01.09.26
9	Замена оконных рам	шт	0	01.09.26
10	Смена остекления	м2	2	01.09.26
	-наружная отделка			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	0	01.09.26
	-благоустройство			
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	1	01.09.26

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ" Онохов В.С.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

МКД к работе в зимних условиях 2026-2027гг.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	мира 46	Срок исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Подготовка жилых домов	дом	1	01.09.26
		м2	2651,7	
	-отопление			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	12	01.09.26
2	Смена секций отопительных приборов	шт	2	01.09.26
3	Смена задвижек	шт	2	01.09.26
4	Смена вентилей	шт	12	01.09.26
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3	0,00	01.09.26
		м.п.	14	01.09.26
6	Промывка систем отопления	дом	1	01.09.26
	-горячее водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	4,0	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	0	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	4	01.09.26
4	Восстановление тепловой изоляции	м3	0,0	01.09.26
		п.м.	4	01.09.26
	-холодное водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	4	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	0	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	4	01.09.26
	-канализация			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	3	01.09.26
2	Ремонт выгребных ям	шт	0	01.09.26
	-узлы ввода			
1	Ремонт узлов ввода	шт	1	01.09.26
	-конструктивные элементы			
1	Ремонт фундаментов	м2	2	01.09.26
2	Ремонт отмостки	м2	2	01.09.26
3	Восстановление входов в подвал	вход	1	01.09.26
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	5	01.09.26
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	0	01.09.26
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	0	01.09.26
7	Ремонт бетонных козырьков	шт	1,0	01.09.26
	-перекрытия			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	4	01.09.26
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	0,0	01.09.26
	-крыши			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	0	01.09.26
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	8	01.09.26
3	Ремонт карнизов	м2	0	01.09.26
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	2	01.09.26
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения			
1	Восстановление балконных плит	шт	1	01.09.26
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	2	01.09.26
3	Восстановление крылец	шт	1	01.09.26
4	Восстановление крылец	м3	0,5	01.09.26
5	Ремонт подъездов	под.	0	01.09.26
6	Ремонт входных дверей	шт	1	01.09.26
7	Замена дверей	шт	0	01.09.26
8	Ремонт оконных переплетов	шт	2	01.09.26
9	Замена оконных рам	шт	0	01.09.26
10	Смена остекления	м2	2	01.09.26
	-наружная отделка			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	2	01.09.26
	-благоустройство			
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	1	01.09.26

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ" Онохов В.С.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

МКД к работе в зимних условиях 2026-2027гг.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	мира 48	Срок исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Подготовка жилых домов	дом	1	01.09.26
		м2	3602,2	
	-отопление			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	10	01.09.26
2	Смена секций отопительных приборов	шт	6	01.09.26
3	Смена задвижек	шт	2	01.09.26
4	Смена вентилей	шт	12	01.09.26
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3	0,00	01.09.26
		м.п.	8	01.09.26
6	Промывка систем отопления	дом	1	01.09.26
	-горячее водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	2,0	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	6	01.09.26
4	Восстановление тепловой изоляции	м3	0,0	01.09.26
		п.м.	4	01.09.26
	-холодное водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	4	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	6	01.09.26
	-канализация			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	3	01.09.26
2	Ремонт выгребных ям	шт	0	01.09.26
	-узлы ввода			
1	Ремонт узлов ввода	шт	1	01.09.26
	-конструктивные элементы			
1	Ремонт фундаментов	м2	2	01.09.26
2	Ремонт отмостки	м2	2	01.09.26
3	Восстановление входов в подвал	вход	0	01.09.26
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	0	01.09.26
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	12	01.09.26
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	0	01.09.26
7	Ремонт бетонных козырьков	шт	1,0	01.09.26
	-перекрытия			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	4	01.09.26
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	0,0	01.09.26
	-крыши			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	50	01.09.26
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	0	01.09.26
3	Ремонт карнизов	м2	0	01.09.26
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	1	01.09.26
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения			
1	Восстановление балконных плит	шт	1	01.09.26
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	2	01.09.26
3	Восстановление крылец	шт	1	01.09.26
4	Восстановление крылец	м3	0	01.09.26
5	Ремонт подъездов	под.	0	01.09.26
6	Ремонт входных дверей	шт	1	01.09.26
7	Замена дверей	шт	0	01.09.26
8	Ремонт оконных переплетов	шт	2	01.09.26
9	Замена оконных рам	шт	0	01.09.26
10	Смена остекления	м2	2	01.09.26
	-наружная отделка			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	2	01.09.26
	-благоустройство			
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	1	01.09.26

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ" Онохов В.С.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

МКД к работе в зимних условиях 2026-2027гг.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	Северная,1	Срок исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Подготовка жилых домов	дом	1	01.09.26
		м2	6565,7	
	-отопление			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	8	01.09.26
2	Смена секций отопительных приборов	шт	2	01.09.26
3	Смена задвижек	шт	4	01.09.26
4	Смена вентилей	шт	12	01.09.26
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3	0,00	01.09.26
		м.п.	7	01.09.26
6	Промывка систем отопления	дом	1	01.09.26
	-горячее водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	8,0	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	12	01.09.26
4	Восстановление тепловой изоляции	м3	0,0	01.09.26
		п.м.	6	01.09.26
	-холодное водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	4	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	4	01.09.26
	-канализация			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	12	01.09.26
2	Ремонт выгребных ям	шт	0	01.09.26
	-узлы ввода			
1	Ремонт узлов ввода	шт	1	01.09.26
	-конструктивные элементы			
1	Ремонт фундаментов	м2	2	01.09.26
2	Ремонт отмостки	м2	2	01.09.26
3	Восстановление входов в подвал	вход	1	01.09.26
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	0	01.09.26
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	8	01.09.26
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	0	01.09.26
7	Ремонт бетонных козырьков	шт	1,0	01.09.26
	-перекрытия			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	0	01.09.26
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	4,0	01.09.26
	-крыши			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	0	01.09.26
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	16	01.09.26
3	Ремонт карнизов	м2	0	01.09.26
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	1	01.09.26
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения			
1	Восстановление балконных плит	шт	1	01.09.26
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	2	01.09.26
3	Восстановление крылец	шт	1	01.09.26
4	Восстановление крылец	м3	0,5	01.09.26
5	Ремонт подъездов выполнен 2020г	под.	0	01.09.26
6	Ремонт входных дверей	шт	1	01.09.26
7	Замена дверей	шт	0	01.09.26
8	Ремонт оконных переплетов	шт	2	01.09.26
9	Замена оконных рам	шт	0	01.09.26
10	Смена остекления	м2	2	01.09.26
	-наружная отделка			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	0	01.09.26
	-благоустройство			
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	1	01.09.26

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ" Онохов В.С.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

МКД к работе в зимних условиях 2026-2027гг.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	Спортивная 102	Срок исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Подготовка жилых домов	дом	1	01.09.26
		м2	938,4	
	-отопление			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	4	01.09.26
2	Смена секций отопительных приборов	шт	1	01.09.26
3	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
4	Смена вентилей	шт	2	01.09.26
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3	0	01.09.26
		м.п.	6	01.09.26
6	Промывка систем отопления	дом	1	01.09.26
	-горячее водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	2	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	2	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	2	01.09.26
4	Восстановление тепловой изоляции	м3	0	01.09.26
		п.м.	2	01.09.26
	-холодное водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	2	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	0	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	1	01.09.26
	-канализация			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	0	01.09.26
2	Ремонт выгребных ям	шт	0	01.09.26
	-узлы ввода			
1	Ремонт узлов ввода	шт	0	01.09.26
	-конструктивные элементы			
1	Ремонт фундаментов	м2	0	01.09.26
2	Ремонт отмостки	м2	2	01.09.26
3	Восстановление входов в подвал	вход	0	01.09.26
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	0	01.09.26
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	0	01.09.26
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	0	01.09.26
7	Ремонт бетонных козырьков	шт	0	01.09.26
	-перекрытия			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	6	01.09.26
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	1	01.09.26
	-крыши			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	0	01.09.26
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	0	01.09.26
3	Ремонт карнизов	м2	0	01.09.26
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	2	01.09.26
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения			
1	Восстановление балконных плит	шт	0	01.09.26
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	0	01.09.26
3	Восстановление крылец	шт	0	01.09.26
4	Восстановление крылец	м3	0	01.09.26
5	Ремонт подъездов	под.	1	01.09.26
6	Ремонт входных дверей	шт	6	01.09.26
7	Замена дверей	шт	0	01.09.26
8	Ремонт оконных переплетов	шт	0	01.09.26
9	Замена оконных рам	шт	0	01.09.26
10	Смена остекления	м2	1	01.09.26
	-наружная отделка			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	0	01.09.26
	-благоустройство			
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	0	01.09.26

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ" Онохов В.С.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

МКД к работе в зимних условиях 2026-2027гг.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	Спортивная 110	Срок исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Подготовка жилых домов	дом	1	01.09.26
		м2	773,9	
	-отопление			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	4	01.09.26
2	Смена секций отопительных приборов	шт	2	01.09.26
3	Смена задвижек	шт	0	01.09.26
4	Смена вентилей	шт	2	01.09.26
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3	0	01.09.26
		м.п.	4	01.09.26
6	Промывка систем отопления	дом	1	01.09.26
	-горячее водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	2	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	1	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	2	01.09.26
4	Восстановление тепловой изоляции	м3	0	01.09.26
		п.м.	2	01.09.26
	-холодное водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	2	01.09.26
2	Смена задвижек	шт	0	01.09.26
3	Смена вентилей	шт	1	01.09.26
	-канализация			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	0	01.09.26
2	Ремонт выгребных ям	шт	0	01.09.26
	-узлы ввода			
1	Ремонт узлов ввода	шт	0	01.09.26
	-конструктивные элементы			
1	Ремонт фундаментов	м2	0	01.09.26
2	Ремонт отмостки	м2	2	01.09.26
3	Восстановление входов в подвал	вход	0	01.09.26
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	0	01.09.26
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	0	01.09.26
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	0	01.09.26
7	Ремонт бетонных козырьков	шт	0	01.09.26
	-перекрытия			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	3	01.09.26
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	0	01.09.26
	-крыши			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	0	01.09.26
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	0	01.09.26
3	Ремонт карнизов	м2	0	01.09.26
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	2	01.09.26
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения			
1	Восстановление балконных плит	шт	0	01.09.26
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	0	01.09.26
3	Восстановление крылец	шт	0	01.09.26
4	Восстановление крылец	м3	0	01.09.26
5	Ремонт подъездов	под.	1	01.09.26
6	Ремонт входных дверей	шт	6	01.09.26
7	Замена дверей	шт	1	01.09.26
8	Ремонт оконных переплетов	шт	0	01.09.26
9	Замена оконных рам	шт	0	01.09.26
10	Смена остекления	м2	0	01.09.26
	-наружная отделка			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	0	01.09.26
	-благоустройство			
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	0	01.09.26

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ" Онохов В.С.